



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről

Győr, 2015. szeptember 03.

Előterjesztő:



Borkai Zsolt
polgármester


Az előterjesztést véleményezte:

Városstratégiai Bizottság

Meghívásra javasolt:


-

Az előterjesztést látta:



Radnóti Ákos
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:



dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Az előterjesztést készítette:



Településfejlesztési Főosztály

BORKAI ZSOLT POLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletében a Közgyűlés a Településfejlesztési terület kiadásaira - amely tartalmazza a városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatait, az egyéb keretek, alapok, nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás, lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével kapcsolatos feladatok, térségi feladatellátással összefüggő kiadások, bizottsági keretek, városüzemeltetési, valamint a lakásgazdálkodási kiadások előirányzatait - összességében 9,5 milliárd Ft kiadási előirányzatot hagyott jóvá 2015. évre vonatkozóan. Ez az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszegének (37,8 milliárd Ft-nak) 25,1%-a.

Az évközben történt, és folyamatban lévő kiadási előirányzat-módosítások kapcsán a Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület érvényes kiadási előirányzata 9,9 milliárd Ft.

A városfejlesztési, beruházási, stratégiai terület kiadási előirányzatának 88%-ára a kötelezettségvállalás megtörtént.

A felvállalt kötelezettségek 70%-ánál a munkák befejeződtek, a számlák benyújtásra kerültek.

1. Dunakapu tér és környezete rekonstrukciója, Duna korzó felújítása

A belvárosi rehabilitáció folytatásaként elkészült a Dunakapu tér megújítása, valamint a háromszintes 265 parkolóhelyes mélygarázs.

A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a használatbavételi engedély 2015. június 08-án jogerőre emelkedett.

Megépítésre került a mélygarázs lejárataánál egy állandó színpad, amely mellé látványmedencék kerültek.

A tér Kossuth híd felőli részén egy különálló épület épült fel, melyben akadálymentesített nyilvános illemhely került kialakításra, valamint a környék energiaigényét kiszolgáló elektromos transzformátor állomás beépítésére került sor.

A vaskakas ivókút és medence műalkotás felújítás után áthelyezésre került a tér Jedlik Ányos u. felőli részére. Ugyancsak új helyszínen, a Kossuth híd rakparti lejáró út mellett áll a szintén felújított Pálffy-Schwarzenberg szoborkompozíció is.

A térre tervezett új műalkotás, az interaktív „Pulzus” szeptember hónapban kerül felállításra.

A tér felújításával és mélygarázsépítéssel párhuzamosan elkészült a Móricz Zsigmond rkp. (Duna korzó) átépítése is. Az átmenő járműforgalom kizárásával a korzó sétálóutca funkciót kapott a Dunakapu térhez illeszkedő térburkolattal, utcabútorokkal, új közvilágítással.

1.2. Dunakapu tér 6. – Dunakapu delicatesse ház (GYŐR-SZOL Zrt.)

Az elbontott ingatlan helyére új üzletház került megtervezésre és kivitelezésre.

Tervező: INCORSO Építész-és Építésműhely Szolgáltató Kft. (9011 Győr, Ezerjóné u. 10.)

Új épület befejező munkálatai és a megtartandó épület felújítására vonatkozó nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás nyertese a TERÁN Kft. (9024 Győr, Szérűskert u. 19.) lett.

Vállalkozási szerződés összege: nettó 287.852.879,- Ft + 14.392.644,- Ft (tartalékkeret)

Az épületben 7 üzlethelyiség és 1 kávézó került kialakításra, valamint kijáratot biztosít a Dunakapu téren megépítésre került mélygarázsnak.

2015. március 13-án az épület műszaki átadása megtörtént. A használatbavételi engedélyt 2015. augusztus 28-i dátummal az illetékes hatóság kiadta.

A bérlemények üzemeltetői pályáztatása folyamatban van.

1.3. Dunakapu téri épületek homlokzat-felújítása (GYŐR-SZOL Zrt.)

Győr, Dunakapu tér 8. - Apáca u. 15. (6845 hrsz) – homlokzat-felújítása (100 %-os önkormányzati tulajdon).

A kivitelező kiválasztásának közbeszerzési eljárása 2014 szeptemberében került lefolytatásra. A tervezett befejezést - ami 2014 decembere volt - az időjárási körülmények nem tették lehetővé, ezért a kivitelezési munka hónapokig szünetelt. A homlokzatok felújítása, a kőrestaurálás valamint a lábazat felújítása a Dunakapu tér burkolása, a Teleki utca útépitési munkái és az Apáca utcában folyó közvilágítási és útépitési munkák miatt csak több részletben volt elvégezhető.

Kivitelező: ÁrpádHáz - Arrabona Kft. (9024 Győr, Babits M. u. 42.)

Felújítás költsége: nettó 19.724.163,- Ft (bruttó 25.049.687,- Ft)

Munkaterület átadás: 2014. október 16.

Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása: 2015. július elején volt.

2. Lükettő belváros / belvárosi kisutcák

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Nyugat-dunántúli Operatív Program Megyei Jogú Városainak város rehabilitációs témájú kiemelt projektjavaslataihoz” című pályázati konstrukcióra sikeres pályázatot nyújtott be „Lükettő belváros – Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése, II. ütem” címmel. Az NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0003 azonosítószámú projekt Támogatási Szerződése 2013 szeptemberében aláírásra került. A pályázat költségvetése bruttó 725 millió forint, a támogatás intenzitása 100%.

A projekt keretein belül 2015 első félévének végéig az Önkormányzat, valamint a Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum részéről a következő tevékenységek valósultak meg:

1. Az Esterházy Palota légkondicionáló rendszerének és világítás korszerűsítésének kialakítása

Megvalósult: 2013. december és 2015. január

Támogatás összege: 58.974.076,- Ft és 17.999.923,- Ft

2. A Dr. Kovács Pál utca burkolatának megújítása

Megvalósult: 2014. május

Támogatás összege: 43.928.519,- Ft

3. A Király és a Dr. Kovács Pál u. közvilágításának megújítása

Megvalósult: 2014. január

Támogatás összege: 78.739.436,- Ft

4. A Király utca burkolatának megújítása

Megvalósult: 2014. október

Támogatás összege: 189.986.537,- Ft

5. A belvárosi sétálóutcák burkolatának megújítása

Megvalósult: 2014. december

Támogatás összege: 151.463.653,- Ft

6. Hagyományos cégek megtervezése és kihelyezése

Megvalósult: 2015. március

Támogatás összege: 8.000.000,- Ft

A fentiekben túlmenően folyamatban van a Dunakapu téri interaktív szobor, Pál Zoltán szobrászművész PULZUS című művének kivitelezése.

Megvalósulás tervezett időpontja: 2015. szeptember

Támogatás összege: 25.719.228,- Ft

3. EYOF-2017 sportrendezvényekkel kapcsolatos fejlesztések

A 2017. évben Győrben megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) főbb rendezvényeinek helyszínei az újonnan megépítésre kerülő fedett uszoda, a Radnóti utcai sporttelep, az új multifunkcionális csarnok, az Audi Aréna Győr, a felújított Magvassy Sportcsarnok és a Széchenyi Egyetem lesz. A sportlétesítmények rendeltetésszerű működéséhez, megfelelő „kiszolgálásához” a térségben a 2014. évben már megvalósított, illetve a megvalósítás előtt álló létesítményekhez infrastrukturális fejlesztéseket szükséges megépíteni az alábbiak szerint:

3.1. Uszoda és térségéhez kapcsolódó fejlesztések (Győr Projekt Kft.)

2014. évben került átadásra az új fedett uszoda, melynek II. ütemeként valósul meg a vízfelület növelésével egy kültéri medence, mely ideiglenes lefedettséggel is rendelkezni fog. Az építési engedély rendelkezésre, áll a kiviteli tervdokumentáció 2015. I. félévében elkészült. Jelenleg a kivitelező kiválasztása folyamatban van, a kivitelezési munkák pedig várhatóan év végéig befejeződnek.

A FINA, nemzetközi, hazai szabályoknak megfelelően a kültéri medence 33,36 m hosszúsági és 25,03 m szélességi mérettel készül, gondolva a 25 m-es keresztirányú rövidpályás versenyek lebonyolítására, valamint vízilabda edzések megtartására.

A medence négy oldalán feszített víztükrű kialakítással, 1 oldalra mobil rajthely elhelyezhetőséggel kerül kialakításra.

A második ütemben épülő kültéri medence ideiglenes, szezonális lefedése költségtakarékos műszaki megoldással lesz biztosított. Mindezekhez tartozik majd a területen a környezetrendezés, növénytelepítés és a belső infrastruktúra kialakítása.

3.1.1. Sportkomplexum (Győr Projekt Kft.)

Az EYOF versenyek helyszínéül szolgáló központ előkészítő és tervezési munkái már 2014. évben elkezdődtek. Elkészült a koncepció terv, majd az engedélyezési tervdokumentáció, mely alapján megindította a Győr Projekt Kft. az építési engedélyezési folyamatot. 2015. év áprilisában befejeződtek a tervezési munkák a kiviteli tervek elkészítésével és beszerzésre került a jogerős építési engedély.

Maga a sportkomplexum rendeltetése szerint alapvetően hármas feltételrendszert tud kiszolgálni, miszerint az egyes sportágak számára kialakított létesítmények egyidejűleg, de külön-külön is:

- A nemzetközi sportági szakszövetségek előírásainak megfelelnek azzal, hogy nemzetközi versenyek megtartására is lehetőség nyílik.
- A helyi győri sportegyesületek mellett hazai és nemzetközi egyesületek edzőtáborozása is megoldható lesz.
- A lakosság szabadidős sporttevékenységeit is képes lesz kiszolgálni.

A rendelkezésre álló területen a megvalósuló épületek, csarnokok, pályák a tenisz, atlétika, torna, judo, birkózás, ökölvívás, labdás sportágak kiszolgáltatását tudják majd biztosítani azzal, hogy az EYOF idején az atlétika, judo, torna és tenisz versenyeknek biztosítanak helyet.

A tenisz centrum 9 pályát fog tartalmazni, melyből 4 fedett pálya és 5 kültéri pálya lesz. Mindegyik pálya kemény borítást fog kapni.

Az atlétika centrum egy versenypályát, egy bemelegítő pályát és egy futófolyosót fog tartalmazni. Mindez kiegészül a versenypályára néző lelátóval.

A sportkomplexum központi részén lesz az a csarnok együttes, mely tartalmazni fogja a judo csarnokot, a torna versenycsarnokot és a bemelegítő csarnokot, illetve az egész komplexum központjaként, irányító, üzemeltető részeként is működni fog.

A megvalósítás 2015. II. félévében kezdődik és 2017. év I. félévében fog befejeződni. A Sportkomplexum kivitelezési munkáinak megkezdéséhez szükséges a területen még meglévő épületek elbontása, közművek kiváltása és a terület előkészítése. 2015. évben a kivitelezés folyamatában a felvonulási és alapozási munkálatok mellett az atlétikai gyakorló pálya teljes egészében el fog készülni. Kivitelező kiválasztása folyamatban van.

3.1.2. Út és parkoló építés, és egyéb fejlesztések

3.1.2.1. Parkoló építés:

A Radnóti utcai sportlétesítmények közötti kiszolgáltatásához kapcsolódóan a Bercsényi iskola melletti (8733 hrsz) területen térkő burkolatú parkolóhelyek kerültek megépítésre, melynek terveit a HIDRO-PLAN Kft. készítette. Az engedélyezett tervek alapján összesen 58 db parkolóhely épült.

Kivitelező: GLÁZER-TRANSZ Kft. (9011 Győr, Ezerjő u.5/a)

Kivitelezési díj: bruttó 59.777.555,-Ft

Műszaki ellenőr: SPL Hungária Kft. (9025 Győr, Szarvas u. 25.)

A létesítmény forgalomba helyezése megtörtént.

3.1.2.2. Uszoda melletti út Kunszigeti úti körforgalmi csomópontjának építése

A 2014. évben átadott uszoda melletti új átkötő út Pinnyéd felőli oldalán a meglévő csomópont átépítésére, körforgalmi csomópont kialakítására a HIDRO-PLAN Kft. készítette el az engedélyezési tervdokumentációt, melyre vonatkozó építési engedélyt az Útügyi Hatóság (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya) megadta.

A létesítmény megvalósításával kapcsolatosan a kivitelező kiválasztásának közbeszerzési eljárása folyamatban van.

3.2. Audi Aréna Győr / Magvassy Mihály Sportcsarnok és térségéhez kapcsolódó fejlesztések

3.2.1. Audi Aréna Győr térségében út és parkoló fejlesztések

Az új, 5000 néző befogadására alkalmas sportcsarnok közlekedési kapcsolatrendszerének és a csarnokhoz tartozó parkolók fejlesztési terveit a Hidro-Plan Győriterv Kft. (9024 Győr, Baross G. u. 64.) készítette el, melyre vonatkozó építési engedélyeket a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség megadta.

3.2.2. Iparcsatorna melletti út

A 2014. évben megvalósult létesítményekhez kapcsolódóan az Iparcsatorna melletti töltés helyén a városi közúthálózat fejlesztéseként új út épül a Puskás Tivadar útig.

Első szakasza a Nagysándor József úti csomópont átvezetve a Vízügyi telephely bejáratának vonaláig elkészült, melynek hossza 477 m. Az út 2x1 forgalmi sávval épült, egy oldalon vezetett gyalogjárdával és 88 db merőleges beállású parkolóhellyel. A beruházás során új közvilágítási hálózat épült korszerű ledes lámpatestekkel.

A kivitelezési munkák 2015. augusztus 24-én befejeződtek. Forgalomba helyezési eljárása folyamatban van.

Kivitelező: Strabag Általános Építő Kft. (9021 Győr, Schwarzenberg u. 8/b)
Kivitelezői díj: bruttó 183.668.191,- Ft

Második szakasz – az első szakasz folytatása a Puskás Tivadar útig – engedélyezési eljárása folyamatban van. Kivitelezésének tervezett megkezdése a 2016-os év. A tervezett nyomvonal megvalósításához szükséges az Iparcsatornát közműhidakon keresztező távhő- és gázvezeték egy szakaszának átépítése, kiváltása.

Távhő kivitelező: TÉSZER Kft. (9027 Győr, Fehérvári u. 191.)
Kivitelezői díj: bruttó 18.992.520,- Ft
Gáz kivitelező: Inter PA-KO Kft. (9025 Győr, Gyepszél u. 3.)
Kivitelezői díj: bruttó 14.224.000,- Ft

Mindkét kivitelezés befejezésének határideje 2015. október 15.

3.3. Radnóti úti kikötés

Ugyancsak az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezéséhez kapcsolódó, jelentős infrastrukturális fejlesztés – mely a városi úthálózatnak is új eleme lesz – a Radnóti utca meghosszabbításában épülő új út, és annak 1. sz. főútra történő kikötése 2x1 forgalmi sávossal. A Radnóti utca kikötésével összekötésre kerül az 1. sz. főút a 2010. évben megépült Jedlik Ányos hídon átvezetve a 14. sz. főúttal, a belváros elkerülése mellett.

Az út lakott területen belüli szakasza két oldalon kerékpáros és járda kapcsolattal 626 m hosszban megépült, illetve átépült. A kivitelezés során megtörtént a léghébeles vezetékek földbe helyezése, kiváltása. A Liget utcai autóbuzsmegállókat átépítésre kerültek.

A létesítmény Achim András utca és a Gyepszél utca közötti szakaszának forgalomba helyezése megtörtént.

Az új út a Gyepszél utcától 2x1 forgalmi sávval csatlakozik az 1. sz. főúthoz. Az 1. sz. főúti csatlakozás csomópontja szintbeli, jelzőlámpás csomópontként valósul meg. A beavatkozás során az

ún. olajgyári vasút feletti műtárgy is szélesítésre kerül. A HIDRO-PLAN Győriterv Kft. a kiviteli terveket elkészítette, a vasút feletti műtárgy szélesítésének jóváhagyása jelenleg folyamatban van.

A teljes építési beavatkozás hossza a külterületi szakaszon (az 1. sz. főút csomóponti kialakításával együtt) 1117 méter.

2015-ben a terület előkészítése fog megtörténni. A cserje és nád irtása, a humusz leszedése után pedig a töltés alapozás, talajjavító réteg beépítése, feltöltés, tereprendezés elvégzésére kerül sor. A munkaterület átadás 2015. augusztus 10-én megtörtént.

Kivitelező: Strabag Általános Építő Kft. (9021 Győr, Schwarzenberg u. 8/b)

A 2015. évi előkészítő munkák kivitelezői díja:

bruttó 188.942.265,-Ft

Tervezett befejezési határidő: 2015. december 15.

3.4. Bercsényi liget északi és déli oldalán útépítések, parkolók létesítése

A Bercsényi liget északi és déli oldalán, a Híd utca és a Városház köz közé eső szakaszon „faltól-falig” a közterületek felújításának és parkoló helyek kialakításának engedélyezési és kiviteli tervdokumentációit a Nyék-Soft Tervező Kft. elkészítette.

2015-ben a Híd utca és az Erkel Ferenc utca közé eső szakasz került átépítésre, melynek során a Bercsényi liget melletti északi és déli út forgalmának egyirányúsításával összességében 68 db zömében ferde beállású parkoló került kialakításra. A légvezetékes hálózat földkábelbe került, és új közvilágítási hálózat épült meg, korszerű ledes lámpatestekkel.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztálya a létesítményt 2015. július 27 napjától forgalomba helyezte.

Megépült a liget déli útja az Erkel Ferenc utca és a Burcsellás köz között. Az átépített burkolaton az egyirányú forgalmi rend bevezetése mellett 21 db párhuzamos parkoló került megépítésre. Ezen a szakaszon is megtörtént a légkábelek földkábelbe helyezése, és kiépült az új közvilágítási hálózat, korszerű ledes világítótestekkel.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztálya a létesítményt 2015. július 27 napjától forgalomba helyezte.

Kivitelező: Strabag Általános Építő Kft. (9021 Győr, Schwarzenberg u. 8/b)

Kivitelezői díj: bruttó 283.534.687,- Ft

Műszaki ellenőr: SPL Hungária Kft. (9025 Győr, Szarvas u. 25.)

4. Egyéb útépítések, közvilágítási és vízrendezési feladatok a város területén

4.1. Győr, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és utcarendezés II. ütem

2015. évben a beruházás II. üteme került kivitelezésre, az előző év folytatásaként. Elkészült a Körtöltés utca a 14.-es számú úttól a régi Bácsai u. kereszteződésig, a felújítás változó burkolat szélességgel, valamint a régi Bácsai út és a Mayer Lajos utca között 42 férőhelyes aszfaltozott parkolóhely, és szervízút került kialakításra. A csapadékvíz csatorna és vízvezeték építést követően új útburkolat épült változó szélességű gyalogjáróval, és új közvilágítási oszlopok felállításával.

Tervező: HIDRO-PLAN Győriterv Kft. (9024 Győr, Baross G. u. 64.)

Kivitelező: Strabag Általános Építő Kft. (9021 Győr, Schwarzenberg u. 8/B)

Kivitelezői díj: bruttó 175.746.262,- Ft

Műszaki ellenőr: Podráczky László egyéni vállalkozó

Kivitelezés befejezése 2015. augusztus 24-én megtörtént.

4.2. Gyórszentiván, Déryné utca és Molnár Vid Bertalan Művelődés Központot összekötő út

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének megbízásából a Talent-Plan Tervező Kft. készítette el a Gyórszentiván, Déryné utca és Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ közötti út kivitelei terveit, melynek építését a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének Útügyi Osztálya engedélyezte. Az új út 2x1 forgalmi sávval 6.0 m burkolatszélességgel, új közvilágítással, díszvilágítással és új elektromos energia ellátással került megépítésre. Az elkészült létesítmény forgalomba helyezése megtörtént.

Kivitelezők: Strabag Általános Építő Kft. (9021 Győr, Schwarzenberg u. 8/b) és a Vill-Kor Hungária Kft. (9027 Győr, Berkenyefasor 9.)
Kivitelezési díj: bruttó 42.770.334,- Ft

4.3. Új Bácsai úti kerékpárút

A Viadukt Építőipari Tervező Kft. által készített engedélyezett tervnek megfelelően az új Bácsai út (Gömör utca) mellett a 14. számú főút és a Szabadrév utca között 340 m hosszban az úttesttől külön választva a rézsű mellett vezetett kétirányú kerékpárút épült, az út mellett meglévő közvilágítás átalakításával együtt, melynek során 13 db közvilágítási oszlopnál kétágú lámpakar került felszerelésre. Az aszfalt burkolatú kerékpárút szélessége 2,00 m. A létesítmény forgalomba helyezése 2015. július 23-án megtörtént.

Kivitelezők: ARVIA Kft. (9024 Győr, Bartók B. u. 8/a) - kerékpárút építés
Vill-Korr Hungária Kft. (9027 Győr, Berkenyefasor 9.) - közvilágítás átalakítása
Kivitelezés összege: bruttó 21.588.417,- Ft
Műszaki ellenőr: Podráczky László e.v.

4.4. Az 1. sz. főút mellett Gyórszentiván kertváros – Gönyű, Dózsamajori bekötőút közötti kerékpárút építés:

A korábban pályázati forrásból (2000 évben) az 1. sz. főút mellett megépített Győr-Likócs – Gyórszentiván Kertváros közötti kerékpárút folytatásának terveit a Viadukt Kft. már 2010-ben elkészítette, melyre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Útügyi Osztálya a korábban kiadott építési engedélyt meghosszabbította.

Az 1. sz. főút mellett a már meglévő kerékpárúthoz csatlakozva egy oldalon vezetett kétirányú kerékpárút épül meg 2.85 m szélességben. A pályázati forrásból finanszírozásra kerülő kivitelezési munkák két ütemben fognak megvalósulni.

I. ütem: Gyórszentiván Kertváros Erdősor – és a Kálmán Imre útig (szentiváni leágazóig) (0+000 - 2+449 km sz. között)

A kivitelezés jelenleg folyamatban van.

Kivitelező: Strabag Általános Építő Kft. (9021 Győr, Schwarzenberg u. 8/B)
Kivitelezési díj: bruttó 180.272.260,- Ft
Műszaki ellenőr: Nyék Soft Tervező Kft. (9027 Győr, Fehérvári u. 24.)

II. ütem: A rendelkezésre álló pályázati keret nem merült ki, ezért lehetőség nyílt a Kálmán Imre utca és az 1-es út kereszteződésétől a Dózsamajori bekötő útig tartó, 2,297 km hosszú szakaszt tartalmazó II. ütemre is forrást igényelni. A pályázatból az 1. sz. főút külterületi szakaszán

elkészülhet a kerékpárút Gyórszentiván Kertvárostól a gönyői kikötőig, csatlakozva a Gönyű Község Önkormányzata által jelenleg építés alatt álló szakaszhoz.

A kivitelezés tervezett befejezési határideje: 2015.10.31.

Kivitelező: Strabag Általános Építő Kft. (9021 Győr, Schwarzenberg u. 8/B)

Kivitelezési díj: bruttó 157.601.943,- Ft

4.5. Magyar utca déli oldalán járda felújítása

Magyar utca déli oldalán a Tihanyi Árpád út és a Nagy Imre út között 3,5 méter teljes szélességben a régi pályaszerkezet helyett új aszfalt burkolatot kapott a járda. Közös pályájú, felfestéssel elválasztott gyalogjárda és kerékpársáv került kialakításra. A kerékpársávban elhelyezkedő néhány rossz állapotú, töredezett közmű fedlap cseréje megtörtént.

A kivitelezés 2015. július 30-án befejeződött.

A projekt „A helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régióban” című NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001 kódszámú keretein belül és finanszírozásában valósult meg.

Kivitelező: Glázer-Transz Fuvarozó Kft. (9011 Győr, Ezerjő u. 5/a)

Kivitelezési díj: bruttó 12.696.901,- Ft

Műszaki ellenőr: Podráczky László e.v.

4.6. Árkád Üzletközpont és az Állatkert közötti kerékpárút

Az Árkád Üzletközpont felől a Budai úton mindkét oldalon az útpályán felfestéssel kijelölt kerékpársáv került kialakításra. Az átvezetése a Mártírok úton a kijelölt gyalogos-átkelőhely mellett kerékpár sáv kijelöléssel, a jelzőlámpás forgalomirányító rendszer átalakításával, szabályozottan történik, majd a Kölcsey utcán keresztül felfestéssel vezetve a Nagysándor József utcára csatlakozik. A Nagysándor József úton egészen az Állatkertig az útpályán felfestéssel kerékpársáv lett kijelölve Ipar úti átvezetéssel, ahol szintén átalakításra került a jelzőlámpás forgalomirányító rendszer.

A kivitelezés 2015. július 30-án befejeződött.

„A helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régióban” című NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001 kódszámú projekt keretein belül és finanszírozásában valósult meg a beruházás.

Kivitelező: Strabag Általános Építő Kft. (9021 Győr, Schwarzenberg u. 8/b)

Kivitelezési díj: bruttó 17.234.868,- Ft

Műszaki ellenőr: Podráczky László e.v.

4.7. GyőrBike – kötött gyűjtésű közösségi kerékpárkölcsonzó rendszer kiépítése Győrött

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasi Volán Zrt. alkotta Konzorcium a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében sikeres pályázatot nyújtott be „A helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régióban” címmel. A pályázat azonosítószáma NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0001. A konzorcium képviselőjében a konzorciumvezető Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Közreműködő Szervezet (Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.) között a Támogatási Szerződés 2013. június 18-án jött létre. A projekt keretében Győr egy kötött gyűjtésű kerékpáros közösségi közlekedési rendszert kialakítását valósítja meg. Ezzel olyan kerékpárkölcsonzó szolgáltatás válik elérhetővé városunkban, amely jól kiegészíti az autóbussz közlekedést, erősíti a közösségi közlekedés színvonalát. A hálózat megkönnyíti a győriek, az

agglomerációból érkezők, az egyetemisták és a turisták közlekedését, valamint hozzájárul a Belváros egyéni gépjármű forgalmának csökkentéséhez is.

A GyőrBike rendszer kiépítésére és 5 éves üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárás nyertese bruttó 125.158.500,- Ft értékű ajánlatával a Cycleme Bérkerékpár Rendszerek Kft. és a Neuzer Kerékpár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által alkotott konzorcium lett. A 23 állomásból, 256 dokkolóból és 180 db kerékpárból álló kötött gyűjtésű kerékpárkölesző rendszer kivitelezési szerződése 2015. január 30-án került megkötésre, a tárgyi munka befejezésének határideje az egy-egy hónapot felölelő belső és külső tesztidőszakot beleértve 2015. szeptember 9.

4.8. Győr-Gyórszentiván Vonal út II. építési szakasz közvilágítási munkájának kivitelezése 0+694 km-1+257,77 km között

A beruházás elsődleges jelentősége, hogy lakott területen belül nem marad közvilágítás nélküli útszakasz a Vonal úton, ami a megnövekedett forgalom biztonságos közlekedésének egyik fontos feltétele. A kivitelezés során az Electro-AGE Tervező és Szolgáltató Kft. tervei alapján 19 db 7 m magas oszlop került elhelyezésre, 650 fm kisfeszültségű kábellel, valamint 1db közvilágítási elosztóval.

Kivitelező: VILL-KORR Hungária Kft. (9027 Győr, Berkenyefa sor 9.)
Kivitelezési díj: bruttó 18.009.790,- Ft
Műszaki ellenőr: Multivoice Kft. (9023 Győr, Bartók Béla út 22/a)
A kivitelezés májusban kezdődött és a befejezése július 10-én megtörtént.

4.9. Győri Ipari Park, Tibormajori út Keleti fejlesztési terület szennyvízelvezetés és NA 200 ivóvíz vezeték meghosszabbítása

Tárgyi projekt – a Tibormajori út - Keleti elkerülő út - Budapest-hegyeshalom vasútvonal - Gyórszentiván Déli bekötő út által határolt területeket érinti – biztosítja a dinamikusan fejlődő városrész jelenlegi, illetve rövide távú fejlesztések ivóvíz és szennyvízellátását, melynek során meghosszabbításra került az ivóvízvezeték mintegy 940 m hosszban (DN 225), és megtörténik a szennyvízvezeték továbbépítése (1120 m D90, és 1120m hosszú D160), kiépül a szükséges szennyvíz átemelő 2 db Flyght NP 3127 HT típusú szivattyú telepítésével együtt.

Tervező: HIDRO-PLAN Győriterv Kft. (9024 Győr, Baross G. u. 64.)
Kivitelező: Kultúrmérnökök Kft. (9025 Győr, Közép u. 14.)
Kivitelezési díj: bruttó 159.754.565,- Ft
Műszaki ellenőr: Trans-Engin Kft. (9025 Győr, Epres u. 4.)

A Kivitelezés 2015 májusában megkezdődött, befejezése 2015 szeptemberében várható.

4.10. Ipari Park Iparvágány építése (Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.)

Az ipari park kiépítésével megépült az ipari park vasúti kapcsolatát biztosító 1. számú iparvágány. Az ipari park dinamikus fejlődése szükségessé tette a vágány 2012-2014. években, keleti irányban történő meghosszabbítását. A hosszabbításon túl igény volt több, a hosszabbított vágány melletti üzem későbbi bekötési lehetőségének biztosítására is.

A Győri Ipari Park területén lévő vágányhálózat bővítésének keretében az 1. számú vágány meghosszabbítására elkészültek az engedélytervek, és a vágány 1. ütemének kivitelezése 2014. évben befejeződött.

Jelen beruházás keretében az iparvágány vágány 2. ütemének kivitelezése folyik, mintegy 550 fm hosszon. A bővítés során további iparterület részek kerülnek kialakítására, melyekhez vasúti kapcsolat kiépítésére ad lehetőséget a jelenlegi vontatóvágány hosszabbítása.

A kivitelezés megkezdése 2015. május 14-én megtörtént.

Kivitelező: KK-15 Konzorcium
Kivitelezői díj: nettó 391.550.941,- Ft
Munka várható befejezése: 2015. december 14.

4.11. Győr, Tihanyi Árpád u. 68-78. sz. előtti közterület burkolat-felújítás, parkoló kialakítás, csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezése

Az Önkormányzat meg kívánja valósítani a Tihanyi Árpád u. 68-78. sz. társasház és a Győr Pláza közötti közterület teljes körű megújítását. A beruházás keretében kiépítésre kerül a terület csapadékvíz elvezető hálózata, megújulnak a közterületi közlekedési felületek, a járdák és utak valamint a beruházás eredményeként rendezett gépjármű parkolók kialakítására is sor kerül.

A beruházás az előzetes tervek alapján két ütemben kerül lebonyolításra. Az I. ütemben a csapadékvíz elvezető gerinccsatorna egy szakasza, valamint a Tihanyi Árpád u. 72-78. sz. lépcsőházak bejárata előtti közterület csapadékvíz elvezetés kiépítése valósul meg, továbbá a lépcsőházak előtti közterület burkolatának megépítése.

Az I. ütem kivitelezése kiírt pályázat lebonyolításra került.

Kivitelező: Hydrator Kft. (9022 Győr, Vörösmarty u. 12.)
Kivitelezési díj: bruttó 17.237.876,- Ft
A beruházás I. ütem befejezési határideje 2015. november 30.

4.12. Andrásvári árok rendezése

Győrszentiván városrész Ny-i szélnek csapadékvíz elvezetés biztonsága, illetve a környező termőföldeken és az AUDI K-i elkerülő út mentén keletkező csapadékvizek elvezetése szempontjából fontos az Andrásvári árok lefolyási képességének megfelelő szinten történő biztosítása.

Ennek érdekében az Önkormányzat a Településfejlesztési Főosztály által lefolytatott pályázatát követően kivitelezési szerződést kötött a Győri Vízi Társulattal.

A beavatkozás keretében az Andrásvári árok mederbe nőtt növényzet eltávolítása, illetve a meder kotrásával a vizek akadálytalan lefolyása kerül biztosításra a Szentiváni főcsatorna irányába.

A beruházás költsége bruttó 5.207.000,- Ft, befejezési határideje 2015. szeptember 30.

5. Magasépítési beruházások

5.1. Városháza tetőfelújítása

A Városháza épületének 1981. évi teljes körű felújítása óta a tető palafedése előregedett, rendszeresen a beázások ezért az épület Szent István úttal párhuzamos középső részén a tető felújítását kell elvégezni. A díszterem felújítási munkáihoz kapcsolódóan a helyiségek használt levegő kivezetése a padlástéren keresztül történik, így a szükséges tetőkivezetések a szellőzőgépek elhelyezése mellett ezen a szakaszon teljesen megújul a tetőhéjalás, valamint a bádogozás is.

Kivitelező: Fodor Építőipari Kft. (9025 Győr, Erkel F. u. 8.)
Kivitelezési díj: bruttó 167.468.668,- Ft
A munkák befejezésének határideje 2016. január 15.

5.2. Díszterem és környezetének villamos és gépész felújítása

Az elmúlt évek, a megnövekedett energia igények és az informatikai fejlődés következtében a Városháza épületének elektromos hálózata nem bírta el a terhelést. Ennek okán az alagsor villamos felújítását követően 2008-ban megtörtént a keleti, majd 2011-ben a nyugati szárny villamos vezetékének cseréje.

A következő ütemben az épület középső szárnyának felújítására kerül sor. Ez magában foglalja a díszterem és környezetének felújítását. A középső rész az épület legfrekvenciáltabb és egyben jelenleg a kor követelményeinek legkevésbé megfelelő része. A villamos hálózat túlterhelt a díszterem fűtése nem megfelelő, ideiglenesen telepített elektromos berendezésekkel is nehezen kifűthető, világítástechnikailag alulméretezett, szellőzéssel nem rendelkezik, ezen kívül tűzvédelem tekintetében sem minden szempontból megfelelő. A Bisinger terem - mely legtöbbször a sajtótájékoztatók helyszíne - sem rendelkezik klimatizálással, szellőzéssel. Mindezek miatt szükséges a felújítás, melynek során megoldásra kerül a díszterem szellőzése, új, jobb teljesítményű radiátorok felszerelése történik meg, valamint felújításra kerülnek a nyílászárók. A kor műszaki megoldásainak megfelelően a vezetékek elvezetése padlócsatornában történik. Visszaáll az Örökségvédelmi Hatóság engedélye szerint a díszterem eredeti ülésrendje. Ennek során a polgármesteri emelvény az ablaksor elé kerül, és a székek elhelyezése ívesen történik, több helyen megnyitva a széksorokat a tűzvédelmi fontos menekülési idő lerövidítése céljából. A felújításra kerülő helyiségeknél a műemléki-, restaurálási kutatás során feltárt építészeti kialakítások mind anyag-, szín-, felületképzés tekintetében megőrzésre, illetve helyreállításra kerülnek, ezáltal a díszterem színvilága is változni fog. A villamos és gépész felújítás keretében megújul mindkét karzat is.

Kivitelező: Fodor Építőipari Kft. (9025 Győr, Erkel F. u. 8.)
Kivitelezési díj: bruttó 189.303.964,- Ft
A munkák befejezésének határideje 2016. január 31.

5.3. Honvéd liget 1. épület villamos felújítása

Az épület erősáramú hálózata nem a jelenlegi irodai funkcióra lett tervezve és kiépítve, elavult és túlterhelt. Tűz- és munkavédelmi szempontból az elektromos hálózat korszerűsítése halaszthatatlanná vált. A felújítás keretében a B-G Terv Kft. tervei alapján az épületben teljesen új erősáramú hálózat épül ki, továbbá elkészül a tűzjelző és biztonsági világítás rendszere is.

Munkaterület átadása 2015. július 20-án megtörtént, a kivitelezés az épületben folyamatos működés mellett történik, szintenkénti ütemezéssel és költöztetéssel.

Kivitelező: VILL-KORR Kft. (9027 Győr, Berkenyefa sor 9.)
Kivitelezési díj: 57.821.513,- Ft
Műszaki ellenőr: Multivoice Kft. (9024 Győr, Bartók Béla u. 22.)
A munkák befejezésének határideje 2015. október 15.

5.4. Hajléktalan szálló bővítése Győr, Avar u. 3. (Likócs - 0747/8 hrsz)

A területen már meglévő átmeneti szálló bővítésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészült. Az építési engedély 2014. június 11-én jogerőre emelkedett. A meglévő épület bővíthetőségéhez egy melléképület lebontásra került.

A meglévő épülethez az új épületszárny nyaktaggal kapcsolódik, hagyományos falazott szerkezettel, vasbeton födémmel, ácsszerkezetű magas tetővel kerül megépítésre.

Az 1079,93 m²-es új épületszárnyban 94 férőhely (9db 10 fős szoba és 2db 2 fős szoba), 4 beteg férőhely (2db 2 fős betegszoba), 6 fő irodai-ellátó dolgozó részére kialakított helyiség, 2 db fürdőblokk (ezen belül mozgáskorlátozottak által is használható fürdő), az épülethez kapcsolódó fedett terasz, modern gépészeti helyiség épültek meg.

Tervező: Fényjel Stúdió Kft. (9021 Győr, Bajcsy Zs. u. 38.)

Kivitelező: FODOR Építőipari és Kereskedelmi Kft. (9027 Győr, Erkel F. u. 8.)

Kivitelezési díj: bruttó 195.848.663,-Ft

Műszaki ellenőr: TSPC Kft. (9011 Győr, Ezerjő út 10.)

A műszaki átadás 2015. május 13-án megtörtént.

A használatbavételi engedélyt a GYMSM Kormányhivatal 2015. július 29-én kiadta.

5.5. Győr (Sárás), Medvei u. - Szociális lakások építése

2014-ben a szociális bérlakások építéséhez szükséges terület kijelölésre került.

A területre a Fényjel Stúdió Kft. javaslatterveket készített, mely alapján a Humánpolitikai Főosztály bevonásával meghatározásra kerültek a tervezendő lakások, illetve az ezekhez kapcsolódó telek-kialakítás paraméterei. A tervezéssel párhuzamosan a Vagyongazdálkodási Osztály elindította a telekalakítással kapcsolatos munkákat. Ennek eredményeként 6 db telek került kialakításra (11170/12; 11170/18; 11170/19; 11170/22; 11170/23; 11170/24 hrsz).

Az építési engedélyezési eljárás befejeződött. A jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak.

Tervezett lakások paraméterei:

Az épületek hagyományos falazott szerkezetűek, vasbeton födémmel, ácsszerkezetű magas tetővel épülnek. A lakások alapterülete 49,44 m², melyben 1,5 szoba, előtér, WC, fürdőszoba, tároló helyiség kapott helyet. A lakásokhoz terasz és zöldterület kapcsolódik. Az épületek teljes közművel ellátottak. Az egyes lakótömbök tetővel ellátott közlekedővel kapcsolódnak egymáshoz.

A kivitelező és a műszaki ellenőr kiválasztására jelenleg folyamatban van a közbeszerzési eljárás.

A kivitelezés megkezdésének tervezett ideje: 2015. szeptember.

5.6. Az „Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására” kiírt Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram (ZBR Panel) pályázat

A 2009-ben meghirdetett ZBR Panelpályázat keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. szeptember – december között támogatásban részesítette az addig még várározó 25 db panelépületet (1 épület lemondott a támogatásról). Az 1280 lakást érintő épületek mindegyikénél befejeződött 2015 augusztusában a kivitelezés. Az elkövetkező időszakban az elszámolások zajlanak. A társasházak 490.171.530,- Ft önkormányzati támogatással valósították meg az energetikai korszerűsítést.

A támogatott épületek:

Erfurti út 17.

Ikva u. 22.

Cuha u. 13-15.

Tihanyi Árpád út 34-36.

Cuha u. 38.

Bartók Béla út 45-47.

Ipar út 49.

Bajcsy-Zs. út 41-43.

Szigethy A. út 71-73.

Szent Imre út 24.

Zrínyi út 70-74. – Lomnic 26. – Mónus I. út 35.

Soproni u. 6.

Szigethy Attila út 2-4.

Ikva u.2.

Ikva u. 6.

Ikva u. 8.

Szigethy Attila út 97-107.

Tihanyi Á. út 61-63

Déry Tibor u. 2-12.

Szőnyi M. 15-17.

Magyar u. 17.

Mécs L. u. 6-8. – Kovács M. 1-3.

Mécs L. u. 10-18.

Toldi u. 8-10.

5.7. „Otthon Melege Program” Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. január 7-én pályázati feltételrendszert tett közzé a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének támogatására mintegy 10 milliárd forintos támogatási kerettel, 50%-os támogatási intenzitással. A 2015. február 23-án megjelent pályázati felhívás és útmutató alapján pályázatot nyújthattak be 5-60 lakással rendelkező, 1946 után épült, de 2006. december 31-ig kiadott építési engedély alapján épült távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonként egyedi fűtéssel rendelkező társasházi- vagy lakásszövetkezeti épületek. A pályázat célja, hogy az érintett ingatlanok energiahatékonysága legalább két kategóriát tudjon javulni. Az elnyerhető támogatás a szigetelés, nyílászárók, fűtési rendszer, valamint megújuló energia felhasználásával készülő korszerűsítési munkákhoz igényelhető.

Az önkormányzat 2001 óta folyamatosan, és így jelenleg is Közgyűlési határozat által támogatja a lakossági épület-energetikai felújításokat az állami támogatási rendszerhez kapcsolódva. A pályázatok benyújtási határideje 2015. április 30. volt. Az Önkormányzat a szén-dioxid megtakarítás kilójaként 350 forint, de maximum a támogatható költségek 25%-ának megfelelő összegű támogatást nyújt. Az önkormányzathoz 85 db pályázat érkezett be. Jelenleg a tisztázó kérdések megválaszolása zajlik. Támogatást megítélő miniszteri döntés még nem született.

6. Egyéb beruházások, létesítmények

6.1. Győr városi IP kamerarendszer bővítése

A városunkban összességében 75 helyszínen 102 db kamera figyeli a közterületet, amelyből 64 db forgatható és 38 fix.

A forgatható kamerák a város bűnügyileg és közbiztonságilag fertőzött vagy veszélyeztetett területén – a központból vezérelhetően – lettek telepítve, amelyek alkalmasak arra, hogy optimális, a bizonyítási eljárásban is felhasználható képeket továbbítsanak a kapitányság ügyeletén elhelyezett fogadó, felügyelő, feldolgozó, archiváló és vezérlő számítógép rendszerbe.

A fix kamerák a város közlekedési csomópontjaiban kerültek telepítésre az ott elhaladó gépjármű forgalom ellenőrzésére, opcióként rendszámfelismerő rendszerrel kombinálva.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2008. május 8-án a 145/2008. (V. 8.) Kgy. számú határozatában meghatározta a Győr város térfigyelő kamera rendszer részeként telepítendő kamerák helyszíneit. Az idei helyszínek kiválasztása és telepítése a rendőrséggel, az önkormányzati képviselőkkel történt többszöri egyeztetést követően megtörtént.

2015. évben a rendszer az alábbi helyeken került bővítésre:

Telepítés helye	Fajta	Darab
1. számú főút és Kardán út körforgalom	Fix	3
Hármashatár út	Fix	1
I. számú tározótó (játszótér)	Forgó	1
Magyar út és Szent Imre út kereszteződés	Forgó	1
Körkemence út	Forgó	1

A kamerák kihelyezésén kívül bővítésre került a szerver, illetve a mikrohullámú gerinchálózat. A kivitelezést az LH PATENT Security Kft. (9024 Győr, Mécs László u. 7.) végezte bruttó 9.997.440,- Ft értékben.

6.2. Győr Városi Szennyvíztisztító Telep - Gördülő Beruházási Terv megvalósítása

A 2011. és 2012. évi Gördülő Beruházási Terv munkái befejeződtek, szerződéseit módosításra kerültek; nem épült meg a nem veszélyes hulladékfogadó előkezelő állomás. A szennyvíztisztító telepen 2007. óta nem veszélyes hulladékok előkezelését környezetvédelmi hatósági engedélyek alapján végezte a Pannon-Víz Zrt. (a továbbiakban: Zrt.). A 2012. évben kiadott engedély a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény előírásainak megfelelően került kiadásra, és 2013. május 2-ig volt jogerős. Az egy évre kiadott engedélyben rögzített – a hosszabbításhoz előírt – feltételeket (pl. környezetvédelmi engedély módosítása, hídmérleg beépítése) a Zrt. teljesítette, az engedély meghosszabbítását viszont az időközben megváltozott jogszabályi háttér miatt már nem tudta kérelmezni. A Zrt. az engedély lejárta előtt a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény előírásainak megfelelő új engedélykérelmet és ehhez kapcsolódó dokumentációt nyújtott be a hatósághoz. A legfontosabb változás a törvényi módosítás miatt történt, mivel az eddig folytatott – hulladék előkezelési – tevékenység már az új jogszabály szerint nem létezik, a tevékenység hulladékhasznosítás megnevezéssel bír, de az átsorolás miatt előzetes hatásvizsgálati dokumentáció összeállítására és benyújtására vonatkozó kötelezést kapott a Zrt. Ennek jogerős lezárásáig a hulladékgazdálkodási engedélyezés eljárása felfüggesztésre került.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt 2013. július hónapban nyújtotta be a Zrt. a környezetvédelmi hatósághoz, ennek hatósági elfogadása lezárult. A nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó, 2014. július 3-tól jogerős engedélyt a Zrt. megkapta.

Az engedély nélküli 14 hónap alatt a Zrt. a hulladékbeszállító partnereinek jelentős részét elvesztette. A 2010. év óta eltelt időszakban a hulladékfogadás piaca lényegesen beszűkült, ami köszönhető a térségben lévő élelmiszeripari létesítmények csökkenésének (Kapuvári Húsgyár, Kaiser), valamint a térségben lévő hulladék fogadására alkalmas létesítmények épülésének (Biogáz Unió Zrt., Kisbér).

Ezen tények ismeretében a tervezett beruházás megtérülése nem garantálható, és a fent említett indokok miatt a hulladékfogadó műtárgy nem épült meg.

A 2013. és 2014. évi Gördülő Beruházási Terv megvalósítása folyamatban van. Mindkét esetben a megvalósítandó tételek biztosítják, hogy a szennyvíztisztító telep, a csővezetékek és a komposzttelep üzembiztosan, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően tudjanak működni. A 2013. évi nettó szerződéses összeg 297.950.000,- Ft, míg a 2014. évi nettó 391.220.000,- Ft.

Mindkét Gördülő Beruházási Terv befejezési határideje 2015. december 31.

A 2013. évi GBT megvalósításának keretében – többek között – a szennyvíztisztító telepen elvégzésre kerül az 1. rács felújítása, a 3. és 4. biológiai vonal vezérlésének felújítása, a biológiai tisztító vonal membráncseréje, az anaerob rothasztó tornyok gépészeti rekonstrukciója, valamint szivattyúk beszerzése. A komposzttelepre beszerzésre kerülnek szivattyúk és iszapkeverőgép.

A 2014. évi GBT megvalósítása keretében – többek között – elvégzésre kerül a szennyvíztisztító telepen a folyamattírányító rendszer felújítása, az utóülepítő medencék láncszeréje, valamint a HV-TURBO kompresszor beszerzése. A komposzttelepre beszerzésre kerül kistraktor, és folytatódnak a szivattyú cserék.

6.3. Buszjárat Nagymegyér és Győr felfedezésére

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013” keretében, Nagymegyér Város Önkormányzatával közösen valósította meg a „Nagymegyér - Győr menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása az idegenforgalom és a foglalkoztatottság támogatása céljából” (HUSK/1101/2.3.2/0140) c. projektet, amely 2015. június 30-án sikeresen lezárult. A projekt összköltségvetése 518 220 EUR volt, amiből Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 51 170 EUR-ral gazdálkodhatott. Ez 85%-os ERFA és 10%-os hazai támogatást, valamint 5%-os önrészt jelentett.

A több mint két évig tartó projekt elérte átfogó célját; a közös szlovák-magyar határ menti térség elérhetőségének és információáramlásának javítását. A projekt elsősorban a két település között ingázók (diákok, munkavállalók), valamint a turisták növekvő számára reagálva a közösségi közlekedés szolgáltatási színvonalának fejlesztését tűzte ki célul. A projekt eredményeképpen jelenleg napi 6 menetrendszerű buszjárat közlekedik a két város között. A projekt fenntartási időszakában a buszjáratokat Nagymegyér Város Önkormányzata üzemelteti.

A Nagymegyér Város Önkormányzata által beszerzett 2 db IVECO típusú autóbusz 43 utas szállítására alkalmas, mozgáskorlátozottak számára is hozzáférhető. A projekt eredményeképpen 2 újonnan kialakított munkahely is létrejött Szlovákiában.

Győr városában Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által beszerzett és a Mátyás király téren, valamint a Híd utcában kihelyezett 2 db digitális utas tájékoztató oszlop a buszokba beszerelt fedélzeti számítógéppel kommunikálva kijelzi a buszok érkezési idejét. Az Önkormányzat emellett a közös menetrend kidolgozásában és az új buszjárat népszerűsítésében is részt vett.

7. Tervezési feladatok:

7.1. Győr - Újváros szociális városrehabilitációjának folytatása

A korábban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósult Győr - Újváros szociális városrehabilitáció folytatásaként az alábbi ingatlanok felújításának tervezése kezdődött meg.

7.1.1 Győr, Kossuth Lajos utca 32. szám (7893 hrsz), valamint a Győr, Bercsényi liget 35. szám (7893 hrsz) alatti épületek átalakítása és felújítása

A Kossuth Lajos u. 32. sz. alatti épület három szinten – pince, földszint, emelet –, összesen ~ 640 m² hasznos alapterülettel rendelkezik.

Az elkészült engedélyezési terv tartalmazza:

- az udvarban a kamrahelyiségek bontása után egységes, zárt belső udvar;

- a pince szinten a lakásokhoz tartozó tároló-, valamint épületgépészeti fogadóhelyiségek;
- a földszinten az épület utcafront felőli traktusában két üzlethelyiség (a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt), továbbá 1 db ~ 60 m²-es lakás;
- az emeleten a jelenleg magántulajdonban lévő lakás mellett további 2 db ~ 40 m² és egy ~ 85 m²-es lakás

kialakítását.

A **Bercsényi liget 35. sz.** alatti épület esetében a beruházás során az utcai homlokzatok felújítására kerül sor.

A kapcsolódó dokumentációk – építéstörténeti kutatási dokumentáció, telekalakítási - és bontási dokumentáció, építési engedélyezési -, valamint kivitelezési tervdokumentáció – elkészítésével megbízott Tervező és Vállalkozó kiválasztására pályázati eljárás lefolytatásának keretében került sor.

Építéstörténeti kutatási dokumentáció elkészítésével megbízott Vállalkozó:

Gömöry Judit „e.v.” (1016 Budapest, Aladár u. 8.)

Kutatási dokumentáció elkészítésének díja:

bruttó 990.000,- Ft

Telekalakítási- és bontási dokumentáció, valamint az építési engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentációval megbízott Tervező:

Fényjel Stúdió Kft. (9021 Győr, Wesselényi utca 13.)

Tervezői díj: bruttó 8.826.500,- Ft

Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van.

7.1.2 Győr, Kossuth Lajos utca 34. szám (7894 hrsz.) alatti épület átalakítása és felújítása, valamint a Győr, Bercsényi liget 37. szám (7894 hrsz.) alatti épület bontása

A **Kossuth Lajos u. 34. sz. alatti** épület három szinten – pince, földszint, emelet -, összesen ~ 450 m² hasznos alapterülettel rendelkezik.

Az elkészült engedélyezési terv tartalmazza:

- egységes, zárt belső udvar;
- a pince szinten a lakásokhoz tartozó tároló-, valamint épületgépészeti fogadóhelyiségek;
- a földszinten az épület Kossuth Lajos utcai traktusában két üzlethelyiség a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt;
- az emeleten 2 db (egy ~ 75 m² és egy ~ 85 m²) lakás

kialakítását.

A **Bercsényi liget 37. sz.** alatti ~ 300 m² alapterületű épület a beruházás során bontásra kerül.

A kapcsolódó dokumentációk – építéstörténeti kutatási dokumentáció, telekalakítási - és bontási dokumentáció, építési engedélyezési -, valamint kivitelezési tervdokumentáció – elkészítésével megbízott Tervező és Vállalkozó kiválasztására pályázati eljárás lefolytatásának keretében került sor.

Építéstörténeti kutatási dokumentáció elkészítésével megbízott Vállalkozó:

Gömöry Judit „e.v.” (1016 Budapest, Aladár u. 8.)

Kutatási dokumentáció elkészítésének díja:

bruttó 980.000,- Ft

Telekalakítási- és bontási dokumentáció, valamint az építési engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentációval megbízott Tervező:

E-Csoport Tervező és Szolgáltató Kft. (9029 Győr, Kalapács u. 8.)

Tervezői díj: bruttó bruttó 8.636.000,- Ft,
Az építési engedélyezési eljárás folyamatban van.

7.1.3 Győr, Kossuth Lajos utca 40. szám (7895 hrsz.), valamint a Győr, Bercsényi liget 43. szám (7895 hrsz.) alatti épületek felújítása és átalakítása

A **Bercsényi liget 43. sz.** alatti épület három szinten – pince, földszint, emelet -, összesen ~390 m² hasznos alapterülettel rendelkezik.

Az elkészült engedélyezési terv tartalmazza:

- pince szinten a lakásokhoz tartozó tároló-, valamint épületgépészeti fogadóhelyiségek;
- földszinten 1 db ~ 70 m² alapterületű lakás;
- emeleten 2 db (egy ~ 70 m² és egy ~ 80 m²) lakás;
- tetőtérben 2 db (egy ~ 45 m² és egy ~ 50 m²) lakás

kialakítását.

A **Kossuth Lajos u. 40. szám** alatti épület négy szinten – pince, földszint, I. emelet, II. emelet – összesen ~ 1940 m² alapterülettel rendelkezik.

Az elkészült engedélyezési terv tartalmazza:

- egységes, zárt belső udvar,
- pincszinten lakásokhoz tartozó tároló-, valamint épületgépészeti fogadóhelyiségek;
- földszinten egy étterem, valamint min. két üzlethelyiség a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt;
- emeleten 7 db (60-95 m² közötti) lakás kialakítását.

A Kossuth L. u. 40. szám alatti épület négyszintes épületrésze bontásra kerül, valamint a Kossuth L. u. 40 -es és a Bercsényi liget 41. számú épületet összekötő szárny egy része is elbontásra kerül.

A kapcsolódó építéstörténeti kutatási dokumentációval megbízott Vállalkozó kiválasztására pályázati eljárás, míg az építési engedélyezési, valamint kivitelezési tervdokumentáció elkészítésével megbízott Tervező kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében került sor.

Építéstörténeti kutatási dokumentáció elkészítésével megbízott Vállalkozó:

Rozmann Viktor "e.v." (1032 Budapest, Szőlő utca 74. VII/40.)

Kutatási dokumentáció elkészítésének díja:

bruttó 1.300.000,- Ft

Építési engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentációval megbízott Tervező:

GMS Építész Iroda Kft. (9024 Győr, Baross G. u. 61-63.)

Tervezői díj: bruttó 29.337.000,- Ft

A megvalósításhoz szükséges építési engedélyezési eljárás folyamatban.

7.2. Bercsényi utca – Kámán utca korszerűsítése

2015. március 24-én tervezési szerződés jött létre a győri Bercsényi liget – Kámán utca felújításának közműkiváltásainak engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére.

A beruházás keretében a Bercsényi liget északi része (Radnóti utca – Régi Rábca között) és a Kámán utca új útburkolatot kap a szükséges alépítményekkel. A teljes területen megvalósul a csapadékvíz elvezetés részben zárt csatornával csatlakozva a meglévő uszodai befogadóhoz. Részben kiváltásra kerül a villamos kábel, a Vidanet és a Telekom kábel, a gázvezeték, vízvezeték és szennyvízesatorna, továbbá a közvilágítás.

Tervező: Nyék-Soft Tervező Kft. (9027 Győr, Fehérvári u. 24.)
Tervezési díj: bruttó 6.096.000,- Ft

Tervező elkészítette a teljeskörű út- és közműépítési engedélyezési tervdokumentációkat, és az engedélyköteles művek tekintetében a hatáskörrel rendelkező hatóságokhoz benyújtotta. Az útépités tekintetében GY/UO/NS/A/641/19/2015. számon 2015. július 31-én kiadásra került az építési engedély. A villamos vezetékjogi eljárás, a Vidanet és a Telekom vezetékjogi eljárás folyamatban van. A kiviteli tervek készítése folyamatban van.

7.3. Tatai úti kerékpárút (Tibormajori út és a Hecsei út között)

2004. december 14-én a Jel-Köz Mérnöki Iroda Kft. megtervezte a Győr, Hecsei út és Tibormajori út között létesítendő „Tatai úti kerékpárút” útépitési engedélyezési és kiviteli terveit. A terv szolgáltatásától számítva 10 év telt el, amely idő alatt megváltoztak a kiindulási feltételek, továbbá megváltozott a kerékpáros létesítmények tervezésére vonatkozó Útügyi Műszaki Előírás, valamint Győr Megyei Jogú Város Településrendezési terve is. Emiatt szükségessé vált a terv korszerűségi felülvizsgálata, illetőleg átdolgozása, melyet szintén a Jel-Köz Mérnöki Iroda Kft. készített el.

A tervezett kerékpárút hossza 960 m aszfalt burkolatú és 2,85 m épített szélességű.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály a tervek megvalósítását engedélyezte. A kiviteli tervek leszállításra kerültek.

Tervező: Jel-Köz Mérnöki Iroda Kft. (9024. Győr, Dózsa György rakpart 15)
Tervezési díj: bruttó 1.244.600,- Ft.

7.4. Kunszigeti úti kerékpárút (Győr - Pinnyéd között)

A 2002 évben elkészült és engedélyezett tervek felülvizsgálatát és átdolgozását a jogszabályi és egyéb műszaki előírások változása indokolta.

A terv szerint Győr – Pinnyéd közötti kerékpárút a Kunszigeti úttal párhuzamosan egy oldalon vezetett kétirányú kerékpárút a Mosoni-Duna burkolt töltésétől a Pinnyédi híd, illetve a Püspök erdei bejáratig, a közút északi oldalán épül. A tervezés kiterjedt a Kunszigeti út és Fő utca csomópont átépítésére is.

Az elkészült tervek engedélyeztetése jelenleg folyamatban van. A tervezés része az érintett közművek (víz, szennyvíz, csapadékvíz, közvilágítás, villamos kábel, vidanet, telekom) kiváltásának tervezése is.

A tervezés része az ún. **Völgyszigeti csatorna átépítése** is, mely a Pinnyédi belvizeket a Régi-Rábca mederbe szállító csatorna. Átépítése a Kunszigeti út, Fő utca útépités miatti lesüllyesztéséhez vált szükségessé. A tervező a vízjogi létesítési engedélyezési terveket benyújtotta az engedélyező hatósághoz, ahol az eljárás folyamatban van. A csatorna szolgálmi jogi bejegyzése után lesz kiadható a jogerős vízjogi létesítési engedély.

Tervező: HIDRO-PLAN Győriterv Tervező Kft. (9024 Győr, Baross G. u. 64.)
Tervezési díj: bruttó 7.721.600,- Ft

7.5. Győr – Likócs közötti kerékpárút

A beruházás tervezési munkafolyamata az alábbi ütemekre bontva kerül dokumentálásra és

engedélyezésre:

I. ütem: Győr, Mártírok útja – Ipar út kereszteződése és a Reptéri út között, a Mártírok útja mellett egy oldalon vezetett, kétirányú kerékpárút építése.

II. ütem: Győr, Reptéri út és a Szentvid utca között, a Pesti út mellett egy oldalon vezetett, kétirányú kerékpárút építése.

Az I. ütem terveit a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály engedélyezte, és az jogerősségé vált. Ezután a kiviteli tervek leszállításra kerültek.

A II. ütem engedélyezési eljárása jelenleg folyamatban van.

Tervező: HIDRO-PLAN Győriterv Tervező Kft. (9024 Győr, Baross G. u. 64.)

Tervezés díja: bruttó 1.905.000,- Ft

8. Az Útkezelő Szervezet beruházásai

	e Ft
Rónay Jácint utca felújítása	185 404
Belvárosi beléptető rendszer bővítése	161 951
3000 db lámpatest csere	65 204
Rónay Jácint u. csapadék csatornaépítés	65 090
Teleki u. felújítása (Bástya u. - Kisfaludy u. között)	61 119
Apáca u. felújítása (Szappanos köz - Teleki u. közötti szakasz)	42 734
Liezen-Mayer u. (Dr. Petz - Szigethy) marás - aszfaltozás	42 096
Apáca u. Vörösmarty u. - Teleki u. közötti aszfaltozás	40 489
Bástya u. felújítása	30 248
Szauter u. zajvédő fal építése	24 388
Kálóczy tér Rónay u. csapadék csatornacső csere	18 250
Malom u. járdaépítés (Aba S.-Győri útig)	16 330
Móricz Zsigmond rkp. lépcső felújítása	15 371
Szt. László u. felújítása az Achilles Parki út csatlakozásánál	14 111
Csemete u. csatornaépítési munkái	13 990
Marcalváros I. futópálya létesítése	12 998
Szigethy u. (Shell benzinkút - Szabolcska u. között) kerékpárút felújítás	12 185
Szabadhegy II. sz. tó körül sétány kiépítése	9 970
Bezerédj Park közvilágítás kiépítése	8 396
Szigethy Attila u. 97-107. járdaépítés	7 836
Koroncói u. járdaépítés	7 821
Vörösmarty u. - Apáca u. csomópont felújítási munkái	6 911
Kálvária u. szervízút felújítása	5 882
Kovács Margit u. folyóka építés	5 434

FOLYAMATBAN LÉVŐ MUNKÁK MEGNEVEZÉSE

Kossuth híd felújítása III. ütem, és díszvilágítás kiépítése	332 844
Kálóczy tér útfelújítási munkái	95 729
Bercsényi liget útfelújítás	93 519

Új Bácsai u. - Szabadrév u. csomópont átépítése, közvilágítás átépítésével	96 340
Vasvári Pál u. kerékpárút felújítása (Liezen-Mayer u.-Szt. Imre u. között)	17 846
Bercsényi liget csatorna építés	17 651
Kismegyeri u. 16-24 csapadék csatorna	14 495
Lukács Sándor u. járdaépítés	7 793

***MEGRENDILT ÉS ELŐKÉSZÍTÉS ALATT LÉVŐ MUNKÁK
MEGNEVEZÉSE***


Váci Mihály u. felújítás II. ütem	77 155
Diák u. felújítása (Vajda u. - Lehár u. között)	52 307
Szentiváni u. felújítása	51 235
Viola u. felújítási munkái remix technológiával	26 043
Kandó u. vasúti átjáró kerékpáros átvezetés akadálymentesítése	19 487
Erdész u. felújítási munkái remix technológiával	17 959
Szigethy Attila u. - Bartók Béla u. jelzőlámpás csomópont felújítása	15 058
Mohács u. felújítási munkái remix technológiával	11 587
Dózsa György rakpart útfelújítás	10 726
Régi Szentiváni u. közvilágítási hálózat bővítés	8 585
Rákóczi u. járda felújítása	5 428

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2015. évi beruházásokról szóló tájékoztatót elfogadja.

Győr, 2015. szeptember 03.



Borkai Zsolt
polgármester