

01-1111/1/2010.

Tífán

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Név: **Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat**
cím: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.
adószáma: 15390228-2-13
KSH kódja: 15390228-8411-321-13
törzsszáma: 13-09991
képviseli: Bencsik Mónika polgármester
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről

Cégnév: **PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.**
Székhely: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
Cg.: 13-09-061982
Adószám: 10429549-2-13
KSH: 10429549 4211 113 12
Bankszámla: K&H Bank Zrt. 10403136-31300571-00000000
UniCredit Bank Hungary Zrt. 10950009-000000002-50090107
Képviseli: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Megrendelő és Vállalkozó – együttesen: Felek – között a mai napon, az alábbi feltételekkel.

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást indított „Nagykovácsi Bánya utca - Zsiroshegyi út felújítása II. ütem” tárgyban. A közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás KÉ-7465/2010. számon 2010. március 31. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.
2. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő számára a második legkedvezőbb ajánlatot Vállalkozó tette, aki az eredményhirdetésen 2010. április 30. napján az eljárás második helyezettjeként került megnevezésre. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő első helyezett a szerződéskötéstől visszalépett, így Felek a Kbt. 91.§ (2) bekezdés a) pontja szerint 2010. május 25. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: vállalkozási szerződés) kötöttek.
3. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés tárgyaként Szerződő felek a Nagykovácsi Bánya utca - Zsiroshegyi út felújításának II. ütemét határozták meg, út burkolat felújítással, szegély, járda építéssel a 0+580 kmsz. és 0+940 kmsz. közötti szakaszon 360 fm-t érintően, Vállalkozó generál kivitelezésben a közbeszerzési ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban és mellékleteiben, illetve a kiegészítő tájékoztatásban, továbbá a tárgyalásokon meghatározott tartalom szerint, I. osztályú minőségben 2010. július 14-i teljesítési határidővel.
4. Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett ajánlata részét képezte, illetve a vállalkozási szerződés melléklete a kivitelezési munka tervezett megvalósítását bemutató „Építési ütemterv” (vonalas ütemterv, mely részletezi azt, hogy milyen kivitelezési munka elvégzésére mikor kerül sor, az egyes munkafolyamatok mennyi időt vesznek igénybe), /lásd. vállalkozási szerződés 1. számú melléklete/.
5. Az útpálya nyomvonalában a szolgáltatói adatszolgáltatástól eltérően T-com hálózati kábelek találhatóak, melyek lesüllyesztése, illetve védőcsőbe rakása szükséges. A kivitelező a munkát csak az elkészült hálózatsüllyesztést követően tudja folytatni. Ennek tényét, mint valós indokot Megrendelő tudomásul vette, elfogadta.


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

6. Az 5. pontban foglaltakból eredően Vállalkozó a vállalkozási szerződés szerinti teljesítési határidőt – önhibáján kívül eső okból – tartani nem tudja.
7. A jelen szerződés 5-6. pontjaiban körülírt kérdésekben Szerződő felek, illetve a műszaki ellenőr együttműködési kötelezettségüknek eleget téve egyeztettek.
8. Szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására a Kbt. 303.§-ára hivatkozással kerül sor, mivel a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés változatlan feltételekkel való fenntartása, mind Megrendelő, mind pedig Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértené.
9. Megrendelő és Vállalkozó egybehangzóan kijelentik, hogy
 - 9.1. a jelen szerződés-módosításra okot adó tények a szerződéskötéskor nem voltak ismertek,
 - 9.2. a jelen szerződés-módosításra okot adó tények nem voltak előre láthatóak és egyik Szerződő fél terhére sem róhatóak,
 - 9.3. a vállalkozási szerződés változatlan tartalommal – változatlan teljesítési határidővel – való fenntartása Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértené, mivel a szerződésszerű teljesítésben önhibáján kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan külső ok (vis maior) akadályozta.
10. Szerződő felek a jogos érdekeik védelmét úgy tudják biztosítani, hogy a vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidőt – az „Építési ütemterv” átdolgozásával – módosítják.
11. Szerződő felek a vállalkozási szerződés 6. pontját közös akarattal akként módosítják, hogy annak helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A jelen szerződés teljesítésének határideje: 2010. év augusztus hónap 31. napja.”
12. Szerződő felek közös akarattal a vállalkozási szerződés 1. számú mellékletét képező „Építési ütemterv”-et akként módosítják, hogy annak helyébe jelen szerződés-módosítás 1. számú melléklete szerinti „Építési ütemterv” lép.
13. A vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései és mellékletei változatlan tartalommal érvényesek.
14. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
15. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
16. Szerződő felek a jelen szerződés-módosítást elolvasás és közösen értelmezés után, és mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


1. számú melléklet: Módosított „Építési ütemterv”

PUHI – TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT

Kelt Nagykovácsiban, 2010. augusztus 3. napján



Bencsik Mónika polgármester
 Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
 Megrendelő



Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
 PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.
 Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

