

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

192. 4963/10.
Titkósági péld.
04-444/2/2010

amely létrejött egyrészről

Név: **Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat**
cím: 2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.
adószáma: 15390228-2-13
KSH kódja: 15390228-8411-321-13
törzsszáma: 13-09991
képviseli: Bencsik Mónika polgármester
mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről

Cégnév: **PUHI-TÁRNOK Út- és Hídépítő Kft.**
Székhely: 2461 Tárnok, Fehérvári út 34.
Cg.: 13-09-061982
Adószám: 10429549-2-13
KSH: 10429549 4211 113 12
Bankszámla: K&H Bank Zrt. 10403136-31300571-00000000
UniCredit Bank Hungary Zrt. 10950009-000000002-50090107
Képviseli: Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó

Megrendelő és Vállalkozó – együttesen: Felek – között a mai napon, az alábbi feltételekkel.

I.

PREAMBULUM

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást indított „Nagykovácsi Bánya utca - Zsároshegyi út felújítása II. ütem” tárgyban. A közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás KÉ-7465/2010. számon 2010. március 31. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.
2. A közbeszerzési eljárás során az ajánlatkérő számára a második legkedvezőbb ajánlatot Vállalkozó tette, aki az eredményhirdetésen 2010. április 30. napján az eljárás második helyezettjeként került megnevezésre. Az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő első helyezett a szerződéskötéstől visszalépett, így Felek a Kbt. 91.§ (2) bekezdés a) pontja szerint 2010. május 25. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: vállalkozási szerződés) kötöttek.
3. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés tárgyaként Szerződő felek a Nagykovácsi Bánya utca - Zsároshegyi út felújításának II. ütemét határozták meg, út burkolat felújítással, szegély, járda építéssel a 0+580 kmsz. és 0+940 kmsz. közötti szakaszon 360 fm-t érintően, Vállalkozó generál kivitelezésben a közbeszerzési ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban és mellékleteiben, illetve a kiegészítő tájékoztatásban, továbbá a tárgyalásokon meghatározott tartalom szerint, I. osztályú minőségben 2010. július 14-i teljesítési határidővel.
4. Vállalkozó közbeszerzési eljárás során tett ajánlata részét képezte, illetve a vállalkozási szerződés melléklete a kivitelezési munka tervezett megvalósítását bemutató „Építési ütemterv” (vonalas ütemterv, mely részletezi azt, hogy milyen kivitelezési munka elvégzésére mikor kerül sor, az egyes munkafolyamatok mennyi időt vesznek igénybe), /lásd. vállalkozási szerződés 1. számú melléklete/.

1-ri 844

5. A vállalkozási szerződés teljesítése során 2010. május-június hónapjaiban olyan szélsőségesen csapadékos időjárási helyzet állott elő, amelyből eredően Vállalkozó átmenetileg nem volt képes a vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségének eleget tenni. Az ágyazat előkészítéssel, földmunkával és tömörítéssel összefüggő, valamint nagyobb súlyú munkagépekkel végzett munkák a folyamatos esőzések miatt nem voltak kivitelezhetőek. A tartós esőzések miatt a talaj nem tudott kiszáradni, naponta friss csapadék utánpótlást kapott, állaga lehetetlenné tette a kivitelezési munkák ütemterv szerinti elvégzését.
6. A vállalkozási szerződés 9. pontjában foglaltak értelmében a rendkívüli esőzések okozta vis maior helyzetről, illetve ezzel összefüggésben annak tényéről, hogy átmenetileg nem képes a vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségének (ütemterv szerinti kivitelezési munkák folytatása) eleget tenni, Vállalkozó írásban értesítette Megrendelőt, a vis maior helyzet beálltát követő 3 napon belül. A 2010. május-júniusi időjárás szélsőségesen csapadékos voltát – bár az országos szinten köztudottan fennállt – Vállalkozó az Országos Meteorológiai Szolgálat e tárgyban kiadott tanulmányával támasztotta alá. A szélsőségesen csapadékos időjárás fennálltának tényét, mint valós indokot Megrendelő tudomásul vette, elfogadta.
7. Az 5. és 6. pontban foglaltakból eredően Vállalkozó a vállalkozási szerződés szerinti teljesítési határidőt – önhibáján kívül eső okból – tartani nem tudja.
8. A Vállalkozási szerződés teljesítése során ugyancsak a 2010. május-június hónapjaiban előfordult szélsőségesen csapadékos időjárási helyzet okán adódott az, hogy a felújítással érintett útfelület felszíni vizeit befogadó Vértes utcai árkot a nagy mennyiségű csapadék tönkretette, a meder stabilizálási munkáinak elvégzése után vált újra biztosítottá a vízelvezetés.
9. A jelen szerződés 5-8. pontjaiban körülírt kérdésekben Szerződő felek, illetve a műszaki ellenőr együttműködési kötelezettségüknek eleget téve egyeztettek.
10. Szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés módosítására a Kbt. 303.§-ára hivatkozással kerül sor, mivel a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés változatlan feltételekkel való fenntartása, mind Megrendelő, mind pedig Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértené.
11. Megrendelő és Vállalkozó egybehangzóan kijelentik, hogy
 - 11.1. a jelen szerződés-módosításra okot adó tények (rendkívüli időjárási viszonyok) a szerződéskötéskor nem voltak ismertek,
 - 11.2. a jelen szerződés-módosításra okot adó tények (rendkívüli időjárási viszonyok) nem voltak előre láthatóak és egyik Szerződő fél terhére sem róhatóak,
 - 11.3. a vállalkozási szerződés változatlan tartalommal – változatlan teljesítési határidővel – való fenntartása Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértené, mivel a szerződésszerű teljesítésben önhibáján kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan külső ok (vis maior) akadályozta.
12. Szerződő felek a jogos érdekeik védelmét úgy tudják biztosítani, hogy a vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidőt – az „Építési ütemterv” átdolgozásával – módosítják.

II.

A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

13. Szerződő felek a vállalkozási szerződés 6. pontját közös akarattal akként módosítják, hogy annak helyébe a következő rendelkezés lép:

1-17


44 4

„6. A jelen szerződés teljesítésének határideje: 2010. év augusztus hónap 4. napja.”

14. Szerződő felek közös akarrattal a vállalkozási szerződés 1. számú mellékletét képező „Építési ütemterv”-et akként módosítják, hogy annak helyébe jelen szerződés-módosítás 1. számú melléklete szerinti „Építési ütemterv” lép.
15. A vállalkozási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései és mellékletei változatlan tartalommal érvényesek.
16. Jelen szerződés 3 folyamatos sorszámozással ellátott oldalból és 1 mellékletből áll.
17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
18. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
19. Szerződő felek a jelen szerződés-módosítást elolvasás és közösen értelmezés után, és mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.


1. számú melléklet: Módosított „Építési ütemterv”

Kelt Nagykövácsiban, 2010. június 29. napján




Bencsik Mónika polgármester
Nagykövácsi Nagyközség Önkormányzat
Megrendelő

PUHI - TÁRNOK
ÚT- ÉS HÍDÉPÍTŐ KFT



Somogyi Lajos ügyvezető igazgató
PUHI-TÁRNOK Út- és Hidépítő Kft.
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:



alkottem Pü. iroda 2010.06.20. 14