



iktatószám: SZ/293/17/2011.

Előterjesztés

A JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. szerződésének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint köztudomású, a városközpont komplex rehabilitációja c. beruházási nagyprojekt tárgyában önkormányzati részprojektje tárgyában a 2010. augusztus 02-án megjelent ajánlati felhívásra mind az építési kivitelezésre, mind az elektromos építési munkálatok részfeladatra csak egy-egy ajánlattevő tett ajánlatot

Az elektromos építési munkálatok nyertesével, a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. (2112 Veresegyház, Lévai út 46.) képviselőivel, 59.764.871,-Ft + áfa ellenszolgáltatást tartalmazó vállalkozási szerződést kötöttünk 2010. X. 15. napján.

Azonban a másik részfeladat nyertesével nem sikerült a törvény által előírt záros határidőn belül szerződést kötnünk. Emiatt nyilvánvalóvá vált, hogy az egymással összefüggő munkanemeket – kivitelező partner hiányában – a JUKO Kft nem volt képes elvégezni.

Az objektív körülmények alakulása folytán természetesen nem róható fel a késedelem a JUKO Kft-nek a késedelem. Viszont a projekt KMOP-támogatása feltétlen megköveteli jogi a szerződéses jogviszony teljesítési határidejének a módosítását.

Mivel a szerződésmódosítási szándékot a közreműködő szervezettel is szükséges előzetesen egyeztetnünk, ezért csupán a módosításra kerülő szerződéses feltétel (azaz a teljesítési határidő) tartalmi jóváhagyására kérünk felhatalmazást a Tisztelt Képviselő-testülettől.

Az új teljesítési határidő megegyezik a projekt átadásának határnapjával, azaz 2011. VIII. 31.

A fentiekben kifejtettekre tekintettel kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület támogassa az alábbi határozati javaslatot:

Határozati javaslat:

Pécel Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat és a JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. között a városközpont komplex rehabilitációja című beruházási nagyprojekt keretében az elektromos építési munkálatok részfeladat tárgyában 2010. X. 15. napján kelt vállalkozási szerződés, az aláírástól számított 60. nappól 2011. VIII. 31. napjára változtatva kerüljön módosításra a teljesítési határidő valamint az ahhoz kapcsolódó járulékos kérdések tekintetében.

határidő: 2011. május 16.

felelős: Szöllősi Ferenc polgármester

**Szöllősi Ferenc
polgármester**

A döntéshez az SZMSZ 38. § (2) bek. s) pontja értelmében minősített többség szükséges.

Az előterjesztést készítette:

dr. Székely Attila - jogi ea.

SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenőrizte:

Jeney Erzsébet irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi szempontból kifogást nem emelek

Dr. Halász Krisztián aljegyző