

Előterjesztés

a 2012. október 08-án tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Dévaványa Város Önkormányzata a DAOP-3.1.2/A-11-2011-0005 kódszámú „Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” című pályázat megvalósításra vonatkozóan 2012. július 9-én építési szerződést kötött a FUTIZO Kft-vel. A beruházás megvalósításához szükséges építési engedéllyel rendelkezünk. A kerékpárút építés megkezdését követően problémaként merült el, hogy a kerékpárút nyomvonalát érintő fák kivágásra kerülnének illetve az érintett villanyoszlopok áthelyezése is szükséges. A fák védelmében és a villanyoszlopok áthelyezésének időbeli elhúzódása miatt szükségessé vált az építési engedély módosítása. A módosításra vonatkozóan a tervdokumentáció elkészült és engedélyeztetésre benyújtásra került, az erről szóló határozatot önkormányzatunk 2012. október 1-én megkapta. Mivel a FUTIZO Kft. a 2012. július 9-én megkötött építési szerződésben 90 napos teljesítési határidővel vállalta a munkálatok elvégzését, így ezen szerződés módosítására van szükség, hiszen az eredeti szerződéses időtartam alatt a módosítás határozata nem válik jogerőssé, így elvileg az abban foglalt módosított nyomvonal építését meg sem lehetne kezdeni. A fentiek miatt szükségessé vált a szerződéses véghatáridőnek az eltérő nyomvonal engedélyének jogerőssé válásától kezdődően időarányosan számítva 2012. november 9-re történő meghosszabbítására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalni és abban dönteni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

_____/2012.(X.08) Kt. hat.

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-3.1.2/A-11-2011-0005 kódszámú „Kerékpárral a környezetvédelemért – Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Dévaványán” című pályázat megvalósításra vonatkozóan FUTIZO Kft-vel megkötött építési szerződésben kivitelezésre biztosított határidőt a nyomvonal változtatás következményeként 2012. november 9—ei véghatáridőre módosítja.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az építési szerződés módosításának aláírásával.

Felelős: *Pap Tibor polgármester*

Feke László műszaki irodavezető

Határidő: *2012. október 08.*

Kelt.: 2012.október 8.

Feke László

műszaki irodavezető