04-249/3/2010

Titkos

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyrészről

Név:	**Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat**
Cím:	2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.
Adószám:	15390228-2-13
KSH kód:	15390228-8411-321-13
Törzsszám:	13-09991
Képviseli:	Bencsik Mónika polgármester

mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**

másrészről

Cégnév:	**PÉCSI GASZTROKER** Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	7632 Pécs, Siklósi u. 4.
Cg.:	02-09-065819
Adószám:	11562304-2-02
KSH:	11562304519011302
Bankszámla:	14220249-00489009-00000000
Képviseli:	Varga János ügyvezető

mint szállító, a továbbiakban: **Szállító**

(Megrendelő és Szállító a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel.

I.

PREAMBULUM

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárást indított a *„Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása"* tárgyában, részajánlattétel lehetőségét biztosítva 4 rész vonatkozásában. (01. rész: Óvoda épület megvalósítása, 02. rész: Konyhatechnológiai gépek-berendezések beszerzése, 03. rész: Kertépítés, 04. rész: Kerítésépítés és durva tereprendezés). A közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás K.É. 8859/2009. számon 2009. május 18. napján jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben.
2. A közbeszerzési eljárás során Megrendelő számára a legkedvezőbb ajánlatot a *02. rész: Konyhatechnológiai gépek-berendezések szállítása* vonatkozásában Szállító tette, aki az eljárás nyerteseként került kihirdetésre ezen rész esetében. A Kbt. 99.§ (1)-(2) bekezdés szerint Szerződő felek 2009. július 13. napján szállítási szerződést (a továbbiakban: szállítási szerződés) kötöttek.
3. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szállítási szerződés tárgyaként Szerződő felek a Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása keretében konyhatechnológiai gépek-berendezések szállítását, azok beépítését és üzembe helyezését határozták meg, 2010. február 1-jei kezdéssel és 2010. március 31-i teljesítési határidővel.
4. Szállító a szerződés szerinti teljes mennyiséget és a vállalási határidőt a HORBER Beruházási Tanácsadó és tervező Mérnökiroda Kft. /1114 Budapest, Bartók Béla u. 66,/

által tárgyban elkészített 2/19/20008-4. tervszámú kiviteli tervdokumentációra és tervezői költségvetésre alapozva adta meg.

5. A szállítási szerződés megkötését követően a szállítási szerződés teljesítése során merült fel az alábbi probléma:

   5.1. Megrendelő az 1. pontban hivatkozott közbeszerzési eljárás eredményeként a 01. rész: Óvoda épület kivitelezése és 03. rész: Kertépítés tárgyában a GeoÉpszer Építőipari Beruházó Kft-vel (2085, Pilisvörösvár, Fő út 130.) kötött vállalkozási szerződéseket 2009. október 30. napi hatállyal felmondta.

   5.2. Az óvoda épületnek - a 01. rész kivitelezése körében - csak az alapozása és a külső közműbekötései valósultak meg.

   5.3. A konyhatechnológiai gépek-berendezések szállítási szerződésben meghatározott határidőre történő szállítása, azok beépítésével és üzembe helyezésével – felépítmény hiányában – lehetetlenné vált.

6. A szállítási szerződés megkötését követően felmerült – és jelen szerződés 5. pontjában körülírt – probléma kapcsán Szerződő felek együttműködési kötelezettségüknek eleget téve egyeztettek.

7. Szerződő felek rögzítik, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szállítási szerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303.§-ára hivatkozással kerül sor, mivel a szállítási szerződés változatlan feltételekkel való fenntartása, mind Megrendelő, mind pedig Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértené.

8. Megrendelő és Szállító egybehangzóan kijelentik, hogy a szállítási szerződés változatlan tartalommal való fenntartása lényeges jogos érdekeiket egyaránt sértené. Az óvoda épület, mint felépítmény hiányában Szállító szerződésszerű teljesítése önhibáján kívül lehetetlenné vált, Megrendelő pedig a szerződésszerű teljesítés feltételeit önhibáján kívül biztosítani nem képes.

9. Szerződő felek a jogos érdekeik védelmét úgy tudják biztosítani, hogy a szállítási szerződés műszaki tartalmát két ütemre bontják – ezzel módosítva a szállítási szerződés végteljesítési határidejét is – akként, hogy

   9.1. 1. ütem: Szállító a jelen szerződés módosítás aláírásától számított 30 napon belül, azaz legkésőbb 2010. március 8. napjáig a Szállítási szerződésben rögzített konyhatechnológiai gépek-berendezések szállítását vállalja akként, hogy azokat saját székhelyén / telephelyén, 7632 Pécs, Siklósi út 4. címen Megrendelő számára betárolja, s a tárolásról közjegyző által hitelesített tárolási nyilatkozatot bocsát ki. A tárolási nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a betárolt konyhatechnológiai gépek-berendezések vételára megfizetésének napjától, a tulajdonjog Megrendelőre száll át.

   9.2. 2. ütem: Szállító vállalja, hogy az óvoda épület készültségi fokától függően – Megrendelővel való egyeztetés szerint – 2010. július 1. és 2010. augusztus 10. napja közötti időszakban a konyhatechnológiai gépeket-berendezéseket a szállítási szerződésben meghatározott helyszínre leszállítja, beépíti és üzembe helyezi.

10. Szállító a két ütemre bontott szállítást változatlan díjazás mellett vállalja a következő feltételekkel:

    10.1. Szállító a konyhatechnológiai gépek-berendezések tárolását – azok jelen szerződés módosítás szerinti határidőre történő beépítéséig és üzembe helyezéséig – térítésmentesen biztosítja,

    10.2. a Szállítási szerződésben rögzített díjazásra Szállító a jelen szerződés 9. pontja szerinti ütemezéshez igazodóan tart igényt, azaz